УТВЕРЖДАЮ:
Председатель правления ТСЖ «Центральное»
Воробьева И.С._____
15 апреля 2019 года

Приложение № 3 к договору № 1/19
от 15 апреля 2019 г.
СОГЛАСОВАНО:
Директор
ООО "ВСК ДОРСТРОЙ"
С.Л. Балакин_____
"15 "апреля 2019 г.

График производства работ, благоустройство
Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.7

№	Наименование вид работ в соответствии со сметным расчетом	Стоимость в соответствии со сметным расчетом, руб.	срок (дн.)	Даты выполнения работ		Июль				Август				Сентябрь			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Раздел 1. Подготовительные работы		15	1 июл 19	15 июл 19												
2	Раздел 2. Вертикальная планировка		16	16 июл 19	31 июл 19												
3	Раздел 3. Покрытие проездов асфальтобетонное		15	1 авг 19	15 авг 19												
4	Раздел 4. Площадки спортивные		25	16 авг 19	10 сен 19												
5	Раздел 5. Установка бортовых камней и водоотводных лотков		10	11 сен 19	20 сен 19												
7	Раздел 6. Оборудование		11	20 сен 18	30 сен 19												
8	Раздел 7. Ограждение спорт площадки		11	20 сен 19	30 сен 19												
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	**4 060 000,000**															